

Ведомость дорожных знаков

с.Варваровка ул.Молодежная

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0,018	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,171	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,241	Требуется	1	Слева
1.34.1	Направление поворота	II	-	0,389	Требуется	1	Справа
1.34.2	Направление поворота	II	-	0,389	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,009	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,045	Требуется	1	Примыкание слева "проезд к ул.Солнечная" на 0,058
2.1	Главная дорога	II	-	0,050	Требуется	1	
2.1	Главная дорога	II	-	0,065	Требуется	1	
2.1	Главная дорога	II	-	0,241	Требуется	1	
2.1	Главная дорога	II	-	0,260	Требуется	1	
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,018	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,171	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,241	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,070	К демонтажу	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,070	К демонтажу	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,078	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,078	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,082	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,082	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		2					
Итого:		6					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II	-	0,018	К демонтажу	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0,018	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0,171	К демонтажу	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II	-	0,171	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		2					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		6					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		14					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		4					
ВСЕГО:		24					

Ведомость пешеходных ограждений

с.Варваровка_ул.Молодежная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,059	0,071	12	12			Правая обочина	ОПО-1,00:2,00 ГОСТ - 2010	1		Насыпь
2	0,064	0,072	8	8			Левая обочина	ОПО-1,00:2,00 ГОСТ - 2010	1		Насыпь
3	0,079	0,091		12			Правая обочина	ОПО-1,00:2,00 ГОСТ - 2010	1		Насыпь
4	0,080	0,092		12			Левая обочина	ОПО-1,00:2,00 ГОСТ - 2010	1		Насыпь
5	0,082	0,094	12		12		Правая сторона разделительной	ОПО-1,00:2,00 ГОСТ - 2010	1		Насыпь
6	0,082	0,094	12		12		Левая сторона разделительной	ОПО-1,00:2,00 ГОСТ - 2010	1		Насыпь
Итого:			44	44	24						

Ведомость светофорных объектов

с.Варваровка_ул.Молодежная

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,070	на дороге	1	0		
2	0,078	на дороге	1	0		
3	0,082	на дороге	1	0		
Итого:			3			

Ведомость искусственного освещения

с.Варваровка_ул.Молодежная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,013	0,063		2/2	50	0/0	0	2/2	50	Левая бровка
2	0,092	0,092		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,127	0,232		4/4	105	0/0	0	4/4	105	Левая бровка
4	0,272	0,272		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
5	0,312	0,352		2/2	40	0/0	0	2/2	40	Левая бровка
6	0,392	0,392		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
7	0,432	0,512		3/3	80	0/0	0	3/3	80	Левая бровка
8	0,550	0,550		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
9	0,585	0,725		5/5	140	0/0	0	5/5	140	Левая бровка
10	0,762	0,762		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				21/21	415	5/5		16/16	415	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с.Варваровка_ул.Молодежная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,000	0,072	Справа	1		Асфальтобетон	72		72
2	0,007	0,049	Слева	1		Асфальтобетон	42		42
3	0,058	0,074	Справа	1		Асфальтобетон	16		16
4	0,077	0,191	Слева	1		Асфальтобетон	114		114
5	0,078	0,133	Слева	1		Асфальтобетон	55		55
Итого:							299		299